

上党革老区散煤清零（长治市沁县）城区集中供热扩容热源厂工程进展情况

近年来随着城市化的快速发展，我县建成区面积不断增加，城市人口迅速增长，当前热源 2×58MW 煤粉锅炉已不能满足县城居民用热需求，为此我县决定实施上党革老区散煤清零（长治市沁县）城区集中供热扩容热源厂工程。

一、项目概况

1、**项目名称：**上党革老区散煤清零（长治市沁县）城区集中供热扩容热源厂工程

2、**建设单位：**沁县住房和城乡建设管理局

3、**建设地点：**沁县华阳供热有限公司（沁县定昌镇长胜村牛家沟）

4、**项目编码：**2307-140430-89-02-207274

5、**建设规模及内容：**本项目建设规模为新增供热能力 232MW，总供热能力达到 290MW，满足 527.91x10 平方米供热需求。项目主要建设内容包括购置安装 2 台 116MW 循环流化床锅炉，锅炉房，破碎楼，栈桥，空压机房，脱硝车间，灰库、灰渣仓及配套环保系统、输煤系统、灰渣系统等附属设施。本项目估算总投资 19396.11 万元。

二、项目进展情况

上党革老区散煤清零（长治市沁县）城区集中供热扩容热源厂工程已办理可研编制、初步设计、节能报告、项目资金绩效评估等前期手续。工程于 2023 年 4 月开始建设，截止 2024 年 1 月 10 日完成建设一台 116MW 循环流化床锅炉并投入使用，全县热用户的供热质量都得到了明显的改善。当前工程的共用部分已基本完成，剩余一台锅炉的安装工程已于今日开工。今年把剩余土建工程全部完工，于 2024 年 10 月前投运。

三、项目资金情况

目前已支付 11968.6 万元，其中沁县华阳供热有限公司贷款 5000 万元，财政拨付 5673.6 万元，2023 年度革命老区转移支付资金 1295 万元。革命老区转移支付资金 1295 万元下达后我局已及时将此笔资金全额支付于施工方。

对项目专项资金的使用和管理我们严格按照专项资金管理制度专人专户管理，对工程进度款的拨付我们通过严格认真审核后给予拨付。

四、项目效益

产生绩效：发展城区集中供热，可以减少污染，改善城区环境质量，保护城区环境，降低供热运行成本，提高能源利用率，可有效提高沁县集中供热覆盖率，减少能源浪费，改善城区人民生活水平，有助于沁县创建环保型城镇的步伐，具有良好的经济效益、环境效益。

社会效益：锅炉投运后全县热用户的供热质量都得到了

明显的改善，都能达到国家要求标准值。生态效益：锅炉排放数值严格按照排放标准执行，对生态环境没有任何影响，大力改善了城区环境质量。可持续影响：满足县城不断发展的要求，逐步达到县城及县城周边村的集中供热全覆盖。

五、下一步计划

下一步将积极申请上级资金，同时严格执行安全操作规程，在做好现场安全防护措施的前提下，严格按照设计要求和规范进行施工，确保材料的质量和施工工艺的合理性，合理利用资源，确保工程顺利推进。

沁县住房和城乡建设管理局

2024 年 3 月 19 日